

工事工程表

工事名 05国補橋修第05-04-421-0-001号
 橋梁塗装修繕工事(海門橋)
 工事場所 一般県道那珂湊大洗線 東茨城郡大洗町磯浜町地内
 工期 自令和 5 年 11 月 3 日 ~ 至令和 6 年 10 月 31 日

株式会社 サトウ塗工社
 現場代理人 小林 裕貴

項目	数量	単位	構成率 (%)	11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			備考
				進捗率%			構成率%																																	
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
共通仮設			10.00	50.0	10.0	5.00	5.0	5.0	0.50	5.0	0.50	5.0	0.50	5.0	0.50	5.0	0.50	5.0	0.50	5.0	0.50	5.0	10.0	0.50	1.00	5.0	0.50				50.0	0.0	5.00	5.0	5.0	5.0				
深浅測量	1	式																																						
仮設工事	1	式	16.00			60.0			3.60						40.0			6.40				60.0					9.60							10.0					6.40	
塗装工事 (素地調整)	280	㎡	18.00			50.0			9.00			50.0			9.00																									
塗装工事 (塗装5層)	280	㎡	5.00						20.0						1.00			70.0			3.50																		0.50	
橋梁支承工	1	式	1.00			50.0			0.50			50.0			0.50																									
伸縮装置取替工	35	m	50.00			100.00			50.00																															
工事総合工程表 予定 5.00 (1.00%) 実績 1.00% 74.10 (1.50%) 84.60 (2.00%) 88.10 (2.50%) 100.00 (3.00%) (3.50%) (4.50%) (14.60%) (70.60%) (84.85%) 100.00(86.94%) (100.00%)				11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			備考
				計画 (当初)			計画 (第一回変更)			計画 (第二回変更)			実績																											
				100			90			80			70			60			50			40			30			20			10			0						